

## 現公民館・支所建設協議 骨子

### ■ 現支所、公民館

建築面積 ~~424~~<sup>824</sup> m<sup>2</sup> (S41築)

(うち埴生支所 117 m<sup>2</sup> 埴生公民館 691 m<sup>2</sup> その他消防車庫、消防分団車庫)

敷地面積 2,080 m<sup>2</sup>

### ■ 東側用地 (農地) 約 1,200 m<sup>2</sup> 用途地域

### ■ H28 用地測量 土地鑑定評価 用地購入等

H28～H29 基本設計

H29 仮設事務所設置 (光ケーブル設置) 8月以降  
実施設計 家屋調査 (事前)

H29～H30 現支所、公民館解体 (工期7ヶ月)

H31～H32 主棟工事 (15～16ヶ月)

H33 外構工事、消防分団車庫

### ■ 課題

・ 仮設事務所 (設置場所見当たらない)

支所 (遠い地区 永安台)

新設設置期間 約3年 リース料 約3,000万円 (120 m<sup>2</sup>)

運営費 約2,000万円

(公民館のイベント等に対応できない)

イントラネット整備の問題

・ 駐車場台数不足

・ 消防分団車両の設置 → 埴生支所

・ 進入口の解決につながらない

・ 合併特例債事業の活用が困難

6.3

埴生公民館

埴生支所

埴生分団車庫

西念寺

