

(別添)

文部科学大臣 殿

山 教 総 第 2 8 4 号  
令 和 3 年 5 月 11 日

山陽小野田市長 藤田 剛二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート（総括票）

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかつた。
□計画したが、すべて実施できなかつた。

##### （耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	93.8%	93.8%
中学校	100%	100%
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100%	100%

##### 【所見】

地震発生時に小・中学校の屋内運動場等の吊り天井等が落下して、死傷者を出し、又は避難所として使用できなくなる事態を防ぐため、吊り天井を有する8校の屋内運動場等において、天井材を撤去し、吊り天井のない12棟の屋内運動場において、照明器具の落下防止策を講じ、防災機能が強化した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

○計画どおり実施できた。
□計画したが、一部実施できなかつた。
□計画したが、すべて実施できなかつた。

【所見】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

- |                    |
|--------------------|
| 計画どおり実施できた。        |
| 計画したが、一部実施できなかつた。  |
| 計画したが、すべて実施できなかつた。 |

【所見】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

- |                    |
|--------------------|
| 計画どおり実施できた。        |
| 計画したが、一部実施できなかつた。  |
| 計画したが、すべて実施できなかつた。 |

【所見】

平成30年10月19日に学識経験者による教育に関する事務の点検及び評価に関する会議において、施設整備計画に計上した事業について評価を行う。教育委員会の決定により3名の有識者による会議を設置する。

施設整備計画の目標は、達成できた。  
必要な事業として十分に実施されており、適切に進められた。  
地震だけでなく老朽化対策も必要になつており、今後も、学校と十分協議・連携しながら、施設整備計画に事業を計上し、実施後に学校から高い評価をいただけるよう取り組んでいく。

## 施設整備計画事後評価シート(個別票)