

(様式1)

山教総第236号

令和4年5月10日

文部科学大臣 殿

山陽小野田市長 藤田 剛二

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

山陽小野田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和2年度（1年間）

(担当)

山陽小野田市教育委員会教育総務課（熊野）

住所：山口県山陽小野田市日の出1-1-1

電話：0836-82-1208

メール：k-soumu@city.sanyo-onoda.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年8月5日 評価会議開催  
令和3年9月15日 評価会議開催  
令和3年11月16日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

・学識経験者による教育に関する事務の点検及び評価に関する会議において評価を行う。教育委員会の決定により3名の有識者による会議を設置する。会議は以下のスケジュールで3回開催し客観的に評価し、公表する。  
第1回会議では、実施したすべての事業の説明を行い、点検・評価する事業の選定を行う。  
第2回会議では、選定された事業の詳細な説明を担当課から行う。  
第3回会議では、学識経験者より選定事業の評価をいただく。  
・活動指標又は成果指標を設定し、事業の成果を定量的に把握し、評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
埴生小学校危険改築においては、Ⅲ期工事に着手し、耐震性のない埴生小学校校舎の解体工事を行った。また、埴生中学校防災機能強化については、老朽化した生徒棟の外壁改修工事を行い生徒の安全を確保することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

埴生中学校の外壁改修工事を終了し目標を達成し、生徒の安全確保を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

埴生小学校危険改築事業については、埴生中学校の敷地を広げ埴生小学校の校舎を移転改築した。これにより国・県が進める小中連携教育の充実強化を図ることができ、令和2年4月より埴生小中学校を開校することができた。現在、Ⅲ期工事で老朽化した旧埴生小学校校舎の解体工事を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した /  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

埴生小学校の旧北校舎、旧南校舎及び木造校舎は令和4年1月11日に解体工事が完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
埴生小学校(Ⅲ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	R2.9～R3.3	R3.3.31	R4.1.11取壊し完了	
埴生中学校	(1)	35	防災機能強化	校		R2.6～R3.3	R3.3.19		