

山口東京理科大学調査特別委員会審査日程

日 時 平成30年2月15日（木）
午後3時
場 所 第1委員会室

付議事項

- 1 A、B棟の工事の状況について
- 2 議決を要する契約変更について
- 3 その他

建築主体工事進捗表

| 年 | 月 | A棟 | | B棟 | |
|-----|-----|--------|-------|--------|-------|
| | | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 |
| H29 | 2 | | | | |
| | 3 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.001 |
| | 4 | 3.80 | 3.80 | 2.00 | 2.00 |
| | 5 | 5.04 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 6 | 12.00 | 9.50 | 12.00 | 12.00 |
| | 7 | 13.60 | 11.50 | 14.00 | 14.00 |
| | 8 | 20.30 | 17.55 | 22.00 | 22.00 |
| | 9 | 27.08 | 24.50 | 33.00 | 33.00 |
| | 10 | 36.64 | 35.64 | 46.00 | 46.00 |
| | 11 | 59.50 | 59.50 | 62.00 | 62.00 |
| | 12 | 82.00 | 71.00 | 77.00 | 77.00 |
| | H30 | 1 | 95.50 | 77.00 | 92.00 |
| 2 | | 100.00 | | 100.00 | |

次年度に繰り越される事業

| 事業名 | 契約期間 | 第1回変更 工期延長 | 第2回変更 | | |
|---------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|
| | | | 工期延長 | 契約額変更 | 繰越明許 |
| 監理業務委託 | 28.12.21 ~ 30.03.27 | ~ 30.03.31 | ○ | | ◎ |
| A棟建築主体工事 | 29.02.14 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ◎ | ◎ |
| A, B棟機械設備工事 | 29.03.23 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ◎ | ◎ |
| A, B棟電気設備工事 | 29.03.23 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ◎ | ◎ |
| C棟電気設備工事 | 29.04.27 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ○ | ◎ |
| C棟建築主体工事 | 29.05.30 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ○ | ◎ |
| C棟給排水衛生ガス設備工事 | 29.08.10 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ○ | ◎ |
| 汚水処理設備工事 | 29.09.11 ~ 30.02.28 | ~ 30.03.31 | ○ | ○ | ◎ |
| 研究機器類整備事業 | ~ 32.03.26 | | | | ◎ |

◎は要議決