

R4年度 事務事業評価シート

27 課・局・室・所(係) 教育総務課 学校施設係 事務事業番号 226020513

施策体系	大項目(章)		中項目(基本施策)		小項目(基本事業)			
	5	教育・文化・スポーツ	26	学校教育の推進	2	教育環境の向上		
	実施計画名		事務事業名		重点プロジェクト	横断的施策	スマイルエイジング	事業区分
5	学校施設整備事業	13	高千帆小学校校舎整備事業	2-(2)			政策的	
事業概要	高千帆小学校の校舎は平成16年に現在の管理棟が完成し、令和元年度は普通教室19教室と特別支援学級5教室で運営を行っている。高千帆小学校の児童数は令和7年にかけて現在の617人から698人への増加が見込まれており、このままでは令和5年度からの学級数に対応できず学校運営が出来なくなるため新校舎を建設する。				対象	高千帆小学校の施設		
					手段	高千帆小学校の校舎を建設する		
					意図	良好な教育環境を維持する		

事業期間	R1以前	年度	～	R5	年度	予算種別	継続	臨時	会計種別	一般
支出内訳	R2(決算額)		R3(決算額)		R4(決算額)		R5(予算額)			
	実施設計業務委託料	12,705千円	工事請負費(建築主体・機械設	253,669千円	工事請負費(建築主体等)	380,900千円				
	地質調査業務委託料	9,603千円	工事請負費(電気設備工事)	17,100千円	工事請負費(電気設備工事)	31,748千円				
	家屋調査委託料	2,530千円	設計意図伝達業務委託	1,600千円	工事請負費(その他)	5,685千円	家屋調査委託料(事後)	3,988千円		
	手数料	619千円	補償金	249千円	設計意図伝達業務委託	3,900千円				
	工事請負費	219千円	消耗品費	87千円	工事監理業務委託	8,250千円				
	合計	25,676千円		272,705千円		434,749千円				3,988千円
財源内訳 / 割合	国庫支出金		1/2,2/3	54,232千円	1/2,2/3	114,141千円				
	県支出金		1/6	3,820千円	1/6	5,812千円				
	地方債	75,80%	14,400千円	90,75,80%	169,900千円	90,75,80%	233,800千円			
	その他		水道料金	316千円	水道料金	55千円				
	一般財源			44,437千円		80,941千円				3,988千円
	合計	25,676千円		272,705千円		434,749千円				3,988千円
人工数	人件費	0.78人	4,523千円	1.10人	6,362千円	1.05人	6,020千円			
総経費		30,199千円		279,067千円		440,769千円				

※上段:目標 中段:実績 下段:達成率

活動指標又は成果指標			R2	R3	R4	R5
1	高千帆小学校校舎建設	活動	設計	工事	工事	
			完了	工事中	完了	
			100%	-	100%	
2	事後家屋調査					調査
3						

成果	令和4年まで少人数教室、図工室、特別支援教室を普通教室に転用し教室不足に対応してきた。令和4年度末に新校舎が完成したことにより教室不足が解消し、児童が安心して学校生活を送ることができ、良好な教育環境を確保することができた。					
R6年度に向けた課題及び改善策						
目標達成度	A	R6年度に向けた方向性				
	成果	完了	完了年度	R5		
特記事項						