


山教総第M0315-56号

平成23年12月28日

文部科学大臣 殿

山口県山陽小野田市長 白井博文



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	65.4	65.4
中学校	72.0	72.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	0.0	100

##### 【所見】

小学校及び中学校の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。なお、埴生幼稚園については、平成22年度に実施した2次診断の結果、耐震性ありとの判定結果が出たことにより、耐震化率100%を達成することになった。

また、学校現場からは、耐震補強工事の実施については一定の評価がされたが、耐震補強工事と同時に老朽化した建物の大規模改造工事や、非構造部材の補強についても進めるべきであるとの指摘がなされた。

本市では、平成22年度までに耐震2次診断を完了させたところであり、耐震補強が必要な施設については平成24年度末までに耐震化を完了させることを目標にしている。耐震化を終えた施設については、今後、計画的に大規模改造を進めていきたいと考えている。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成23年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い、デジタル放送を受信できない小中学校等11施設のアンテナを整備し、本計画期間内にデジタル放送に対応することができた。これにより、災害時など防災情報をテレビから取得できるようになり、避難所の指定となっている学校と公民館では、迅速な対応をする際の貴重なツールとなった。

厚陽小学校の木造校舎(昭和32年建築)について、内外部の改修工事を行い仕上材に自然素材(市有林)を活用することで健康的で温もりのある環境を整備し、教育環境の充実を図ることができた。また、地域等への開放を見据えた利便性の高い施設へと生まれ変わった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

-	計画どおり実施できた。
-	計画したが、一部実施できなかった。
-	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後、実際に使用する生徒と先生に施設の使い勝手を確認していただき、意見を聴取するとともに、学校長に対してもアンケート調査(平成23年11月10日)を実施し、保護者からの意見も取り入れ教育総務課で事後評価を行った。その結果をとりまとめ、本市ホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり事業を実施できており、学校からも快適性や学習活動への適応性及び安全性に関して「達成できている」との総合評価を得た。しかし、計画の実施の際には大規模改造についても実施するべきであるとの意見があった。  
それを踏まえて、耐震化事業を終了した後は、計画的に大規模改造を実施できるよう努めていきたい。なお、今後、耐震化事業等を実施する際には、評価結果を反映させ、良好な教育環境を整備していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 山陽小野田市公立学校施設整備計画
- 2 計画作成主体 山陽小野田市
- 3 計画期間 平成21年度 ~ 平成22年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	山口県
市町村名	山陽小野田市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
赤崎小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月18日				
厚狭公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成23年1月24日				
厚狭小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成22年12月9日				
厚狭小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月9日				
厚狭小学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
厚狭中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月8日				
厚狭公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成23年1月24日				
厚陽小学校	③	2201	地デジ設備	校	-	×		平成22年度より地デジ設備を設置する予定であったが、校舎を改築することになったことにより、地デジアンテナ等の整備をする必要がなくなった。	取止	平成23年2月1日	平成23年1月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
厚陽中学校	③	2201	地デジ設備	校	-	×		平成22年度より地デジ設備を設置する予定であったが、校舎を改築することになったことにより、地デジアンテナ等の整備をする必要がなくなった。	取止	平成23年2月1日	平成23年1月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
須恵公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	×		平成22年度より地デジ設備を設置する予定であったが、アンテナを変更しなくても地上デジタル放送が受信できるようになったことにより、地デジアンテナ等の整備をする必要がなくなった。	取止	平成23年2月1日	平成23年1月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
須恵小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月17日				
高千帆中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月11日				
津布田小学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
出合公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成23年1月24日				
出合小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月11日				
出合小学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	×		補強工事ではなく、解体したため。			
出合小学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
埴生公民館	③	2201	地デジ設備	-	-	○	平成23年1月24日				
埴生中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年3月23日				
埴生中学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
埴生幼稚園	③	2201	地デジ設備	園	-	○	平成23年1月11日		変更	平成23年2月1日	平成23年1月24日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を変更した。
本山小学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
竜王中学校	③	2201	地デジ設備	校	-	○	平成23年1月11日				
竜王中学校松原分校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月29日				
赤崎小学校松原分校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年9月29日				
厚陽小学校	③	0612	大規模改造(木造)	校	W	○	平成23年7月14日		追加	平成23年1月17日	平成23年1月5日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。