

一般会計予算決算常任委員会民生福祉分科会審査日程

日 時 平成30年3月19日（月）

午前9時から

場 所 第2委員会室

1 議案第16号 平成30年度山陽小野田市一般会計予算について

審査番号	項 目	ページ	審査事業	担当部・課
①	4 款 衛生費 (新火葬場整備事業、ごみ処理施設 運転管理事業) ※4-1-3 は浄化槽設置整備事業補 助金を除く	168-191	27 28 29	こども福祉課、健 康増進課、環境課、 環境事業課
②	3 款 民生費 (山陽地区公立保育所整備事業)	132-169	19 20 21 22	健康福祉部の該当 課、市民生活課

※1 審査は審査番号ごとに職員を入れ替えながら行います。

(審査事業終了後にも入れ替えの時間を取ります)

※2 審査の方法は、次の順序で行います。

(1) 審査対象事業の説明及び質疑(複数ある場合は、1事業ごとに行う)

(2) 上記以外の部分の質疑

※3 項目の中の括弧書きは第2表債務負担行為に掲げる事業です。

新火葬場建設事業進捗状況資料（工程表）

環境課

新火葬場建設事業工程表

工事区分：建築主体工事

期 間：平成29年9月15日 ～ 平成30年11月9日

	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月			
	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5		
準備・仮設工事	準備・仮設工事																										社内検査					
基礎・土間工事	土工・基礎工事																										土間工事		機械基礎工事			
躯体工事	1階躯体工事																										養生		2階躯体工事		養生	
左官・タイル・石工事	外部下地調整																										タイル下地・タイル貼り工事		内部下地調整		石貼り工事	
防水・屋根工事	防水下地工事																										シーリング・屋根防水工事		シーリング工事			
建具・金属工事	1階建具工事																										2階建具工事		金属工事			
木・塗装工事	木工事																										内部塗装工事		外部塗装工事			
内外装・その他工事	断熱工事																										家具取付工事		床貼り・内装工事		ユニット・その他工事	
車寄せ・外部工事	鉄骨工事																										屋根・金属工事		外部工事			

— 計画 — 実績(2月28日現在)

新火葬場建設事業工程表

工事区分：電気設備工事

期 間：平成29年9月15日 ～ 平成30年11月9日

	9月		10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月		
	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5					
準備・仮設工事	—		—																																							社内検査		
受変電設備工事																																												
非常用発電機設備工事																																												
屋内電気設備工事						—																																						
屋外電気設備工事									—																																			

— 計画 — 実績(2月28日現在)

新火葬場建設事業工程表

工事区分：機械設備工事

期間：平成29年11月17日 ~ 平成30年11月26日

	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月											
	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25	5	15	25									
準備・仮設工事				—			—			—																														社内検査								
給排水衛生設備工事				—			—			—			—			—			—			—			—			—			—			—														
空調設備工事										—			—			—			—			—			—			—			—			—														
換気設備工事										—			—			—			—			—			—			—			—			—														
片付け工事																																																

— 計画 — 実績(2月28日現在)

