

民生福祉常任委員会審査日程

日 時 令和6年7月26日（金）

午前10時

場 所 第1委員会室

～審査内容～

- 1 所管事務調査 日の出保育園整備事業について

○小野田地区保育所整備事業（実施設計業務委託）について

福祉部子育て支援課

1 入札関係

- ・入札日 R 5. 7. 1 1
- ・入札業者 8社参加
- ・契約業者 (有)アリタ建築設計事務所 17, 600, 000 円
- ・工期 R 5. 7. 2 4 ~ R 6. 5. 3 1

2 これまでの経緯（時系列）

- ・令和5年8～9月 3回程度打ち合わせ
- ・12月中旬、1月上旬に進捗状況を確認したところ、年度内に建築確認申請は実施できるとのことだった。
- ・令和6年2月、年度内に建築確認申請を出すことができないとの申し出あり→契約期間内に業務が完遂できることを確認し、履行について口頭で指示
- ・3月、指示書（指示票）を手交（業務が大幅に遅れていることが判明したため、契約期間内の業務完遂を求めた。）
- ・4月下旬、業者へ契約期限までに業務が完了するかどうか、書面にて照会を行う。
- ・5月上旬、業者より回答書の提出あり。①契約期間内に業務が完了できないこと、②完了できない理由は「他の受注業務に思いのほか、手がかかったこと」、③業務完了見込みが「9月末」であること、の3点について記載あり。
- ・業者に対して、「契約延長はしないこと、9月末までに業務を完了すること」を記載した催告書を手交。

3 今後の工事等への影響

日の出保育園新園舎の完成予定については、当初は令和9年4月1日オープンの予定であったが、半年遅れの10月1日オープンぐらいの見通し。

また、外構工事、旧園舎解体等の全ての工事の終了予定は、当初令和9年度末の予定であったが、令和10年度半ば（秋）までかかる見通し。

4 業者への対応

業者への対応は、次のとおりとする。

- ① 監理室により 6/25 に山陽小野田市建設工事等指名競争入札参加者資格審査会を開催。「山陽小野田市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等措置要領」に基づき、「不正又は不誠実な行為」に該当すると判断し、「1 か月間の指名停止」の措置を行った。（6/26 付け）
- ② 業務完了後、業務委託契約約款第 4 8 条（発注者の損害賠償請求）を適用する。