

令和 6 年 5 月 7 日

山陽小野田市市長 藤 田 剛 二 様

有限会社アリタ建築設計事務所

代表取締役 篠 田 憲 美

業務履行状況の確認について

令和6年4月30日付け山子第370号で照合のあったこのことについて、
次のとおり回答します。

※いずれかに○を付けてください。

・ 契約期間内に業務が完了できる。

☒ 契約期間内に業務が完了できない。

→理由を詳細に御記入ください。

当初、本物件を受注した際に、手持ちの仕事として宇部市の物件で

1. 宇部西消防署庁舎建設工事 基本・実施設計業務

2. 黒石学童保育クラブ他施設増築工事

の2件を受注しており、「小野田地区保育所整備事業（実施設計）」
を受注したと同時に、「古開作第二団地H-1棟外壁等改修事業」
の設計も受注しておりました。

宇部市の2件の設計工期が令和6年1月30日、古開作第二団地

H-1棟の物件が令和6年3月20日が工期末であったため、

宇部西消防署の設計業務に思いの他、手がかかり、小野田地区
保育所整備事業に本格的にとりかかるのが遅れてしまいました。

協力業者の設備設計者も、他の物件を抱えており、別の設計事務所
への協力も要請しましたが、他社も同様に多忙なため、外注の協力が
得られず、当社のみ的人员で設計をしています。

また、建築確認申請書を今現在、提出しておらず、設計履行期間
の令和6年5月31日までに許可を得ることが難しい状態です。

建築確認申請許可と省エネ申請とも、令和6年8月末ごろに許可が
おりるようになります。業務は9月末までに完了の見込みです。

大変、ご迷惑をお掛けすることになり、誠に申し訳ございません。



