

## 山陽小野田市水道事業の管路状況

令和4年度末 (2023.3.31)		合計	経年管 (40年以上)	非経年管 (40年未満)	非耐震管	耐震適合管
基幹管路	導水管(m)	12,169	8,724	3,444	5,914	6,254
	割合(%)	100	71.7	28.3	48.6	51.4
	送水管(m)	19,581	7,347	12,234	9,429	10,152
	割合(%)	100	37.5	62.5	48.2	51.8
	配水本管(m)	9,278	6,016	3,261	5,811	3,467
	割合(%)	100	64.8	35.2	62.6	37.4
	① 基幹管路(m)	41,027	22,088	18,939	21,154	19,873
	割合(%)	100	53.8	46.2	51.6	48.4
	② 配水支管(m)	392,081	164,286	227,794	310,885	81,196
	割合(%)	100	41.9	58.1	79.3	20.7
	①+② 総延長合計(m)	433,107	186,374	246,734	332,039	101,068
	割合(%)	100	43.0	57.0	76.7	23.3

※簡易水道事業は除く