

山口東京理科大学調査特別委員会審査日程

日 時 平成30年3月9日（金）

午後1時30分

場 所 第2委員会室

付議事項

- 1 A、B棟の工事の進捗状況と完成時期について
- 2 その他の工事予定について
- 3 A棟の工事遅延理由について
- 4 適正な工期が確保できなかった理由について
- 5 工期遅延が分かった時期について
- 6 工期遅延が分かった後の対応について
- 7 平成28年10月3日の事実関係について
- 8 前市長へ聴取後の行政の対応について
- 9 B棟以外の施設完成の遅延による影響と対応策について
 - (1) 文部科学省への対応について
 - (2) 教員、学生に対する対応について
 - (3) その他
- 10 施設設置遅れに対する責任の所在について
- 11 公立化構想から現在までの流れについて
- 12 その他

大学校舎建設事業費の委託料及び工事請負費で契約した工事等の一覧表

節	細 節	契 約 件 名	請 負 業 者 名	当初契約			変更契約【1回目】			変更契約【2回目】			変更契約【3回目】			現 在 の 契 約 金 額
				契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	
委託料	測量調査委託料	地形測量業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	3,552,120	H28.2.17	H28.4.28	152,280	H28.4.22	H28.4.28							3,704,400
		薬草園測量業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	1,458,000	H29.9.6	H29.10.17										1,458,000
	地質調査委託料	地質調査業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	6,491,880	H28.2.17	H28.4.28	1,069,200	H28.4.22	H28.4.28							7,561,080
		土壌汚染履歴調査業務委託	中国水工株式会社山陽小野田営業所	1,944,000	H28.6.8	H28.8.10										1,944,000
	調査委託料	不動産鑑定評価業務委託 〔時点修正〕	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	43,200	H28.7.1											43,200
		不動産鑑定評価業務委託	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	486,000	H28.7.1											486,000
	監理委託料	監理業務委託	株式会社大建設広島事務所	31,644,000	H28.12.21	H30.3.27										31,644,000
	設計委託料	基本設計・実施設計業務委託	株式会社あい設計山口支社	31,104,000	H28.2.3	H28.12.2	9,318,240	H28.11.29	H29.3.24							40,422,240
		変更申請等業務委託	株式会社あい設計山口支社	7,348,320	H29.8.8	H30.2.28										7,348,320
		変更申請等業務委託(その2)	株式会社あい設計山口支社	3,132,000	H30.1.23	H30.2.28										3,132,000
		外構整備設計業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	20,520,000	H28.6.29	H29.1.20		H29.1.18	H29.3.10							20,520,000
小 計				107,723,520			10,539,720			0			0		118,263,240	
工事請負費	工事請負費	植栽移植工事(その1-1工区)	有限会社高田庭園	2,764,800	H28.7.4	H28.9.7	0	H28.8.30	H28.10.14	1,146,960	H28.10.11	H28.10.14				3,911,760
		植栽移植工事(その1-2工区)	梅香園	3,466,800	H28.7.4	H28.9.7	102,600	H28.8.25	H28.9.7							3,569,400
		外構撤去・移設工事	ライフアシスト	6,426,000	H28.11.4	H29.1.11	694,440	H29.1.10	H29.1.11							7,120,440
		杭工事	山口東京理科大学薬学部増築工事（杭工事） 嶋田工業・ヘキムラ興業・エム・ビー・オー システム特定建設工事共同企業体	604,800,000	H28.12.14	H29.5.31	3,776,760	H29.5.30	H29.5.31							608,576,760
		グランド東進入路設備工事	埴生建設株式会社	2,535,840	H28.11.22	H29.1.11	▲ 237,600	H29.1.11	H29.1.11							2,298,240
		A棟建築主体工事	山口東京理科大学薬学部増築工事（A棟建築 主体工事）嶋田工業・ヘキムラ興業特定建設 工事共同企業体	2,170,800,000	H29.2.14	H30.2.28	131,295,600	H29.9.15	H30.2.28	44,733,600	H30.2.7	H30.2.28		H30.2.21	H30.3.31	2,346,829,200
		B棟建築主体工事	西松建設・富士産業共同企業体	1,825,200,000	H29.2.24	H30.2.28	40,875,840	H29.9.15	H30.2.28	22,214,520	H30.2.7	H30.2.28				1,888,290,360
		A、B棟機械設備工事	山口東京理科大学薬学部増築工事（A、B棟 機械設備工事）三建設工業・嶋田工業特定 建設工事共同企業体	1,382,400,000	H29.3.23	H30.2.28	25,995,600	H30.2.7	H30.2.28		H30.2.21	H30.3.31				1,408,395,600
		A、B棟電気設備工事	中電工・太陽産業共同企業体	766,800,000	H29.3.23	H30.2.28	21,816,000	H29.11.2	H30.2.28	11,869,200	H29.12.22	H30.2.28		H30.2.20	H30.3.31	800,485,200
		C棟建築主体工事	山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築 主体工事）嶋田工業・アーステクノ特定建設 工事共同企業体	242,784,000	H29.5.30	H30.2.28		H29.6.26	H30.2.28		H30.2.21	H30.3.31				242,784,000
		C棟給排水衛生ガス設備工事	関野工務店株式会社	16,308,000	H29.8.10	H30.2.28		H30.2.21	H30.3.31							16,308,000
		C棟空調和設備工事	三建設工業・嶋田工業特定建設工事共同企 業体	410,400,000	H30.3.6	H30.11.30										410,400,000
		C棟電気設備工事	株式会社サンコウワ	28,620,000	H29.4.27	H30.2.28		H30.2.23	H30.3.31							28,620,000
		外構整備工事(1工区)	ライフアシスト	4,283,280	H29.5.23	H29.6.30		H29.6.21	H29.7.31	▲ 50,760	H29.7.24	H29.7.31				4,232,520
		外構整備工事(2工区)	株式会社ビクシガル	5,482,080	H29.7.10	H29.9.29	2,019,600	H29.9.26	H29.9.29							7,501,680
		既設バイク置場解体工事	三共運輸株式会社	1,177,200	H29.8.4	H29.9.20	55,080	H29.9.11	H29.9.20							1,232,280
		汚水処理設備工事	株式会社寿建設	77,760,000	H29.9.11	H30.2.28		H30.2.19	H30.3.31							77,760,000
		薬用植物園整備工事(江汐)	武田建設工業株式会社	17,371,800	H29.12.5	H30.2.28		H30.2.23	H30.3.14							17,371,800
		附帯工事	嶋田工業株式会社	6,393,600	H30.2.20	H30.3.31										6,393,600
		小 計				7,575,773,400			226,393,920			79,913,520			0	
公有財産購入費	用地購入費	理科大の学校用地	宇部市	439,503,622	H28.9.28										439,503,622	
	小 計			439,503,622			0			0			0		439,503,622	
備品購入費	機械器具費	研究機器類整備(市予算分)	株式会社紀伊国屋書店広島営業所	1,578,960,000	H29.3.23	H32.3.26									1,578,960,000	
	小 計			1,578,960,000			0			0			0		1,578,960,000	
合 計				9,701,960,542			236,933,640			79,913,520			0		10,018,807,702	
運営費交付金		研究機器類整備(大学予算分)	株式会社紀伊国屋書店広島営業所	402,840,000											402,840,000	

※平成30年度当初予算要求額8億8,916万8,000円からC棟空調和設備工事の契約金額4億1,040万円のうち平成30年度分の約2億4,000万円を除いた金額約6億5,000万円と、グランド及びテニスコートの整備工事費約5億円を『契約金額の合計』約105億円に加算する。⇒ 約116億円

契約金額
の合計 10,421,647,702

薬学部校舎建設事業
に係る地方債等
[H28～H31年度]

山口県市町きらめき支援資金	合併特例債	学校教育施設等整備事業債	合 計
686,700,000	2,000,000,000	6,499,000,000	9,185,700,000

※1 合併特例債 ⇒ 充当率95%、交付税算入率70%
※2 学校教育施設等整備事業債 ⇒ 充当率75%

■薬学部校舎建設工事に係る入札経過について

事業名	変更回数	受託・請負業者	当初設計額	契約金額	現契約額	入札日	契約日	契約期間
杭工事	0	嶋田工業・ヘキムラ興業・エム・ビー・オーシステム 特定建設工事共同企業体	652,754,160	604,800,000	608,576,760	28.11.15	28.11.21 28.12.14	28.12.14 ~ 29.05.31
	1			3,776,760			29.05.01 29.05.30	~
A棟建築主体工事	0	嶋田工業・ヘキムラ興業 特定建設工事共同企業体	2,410,560,000	2,170,800,000	2,346,829,200	29.01.31	29.02.09 29.02.14	29.02.14 ~ 30.02.28
	1			131,295,600			29.08.14 29.09.15	~
	2			44,733,600			30.02.05 30.02.07	~
	3						30.02.21	~ 30.03.31
B棟建築主体工事	0	西松建設・富士産業 共同企業体	2,218,320,000	1,825,200,000	1,888,290,360	29.01.31 29.02.06	29.02.13 29.02.24	29.02.24 ~ 30.02.28
	1			40,875,840			29.08.07 29.09.15	~
	2			22,214,520			30.01.29 30.02.07	~
A, B棟機械設備工事	0	三建設備工業・嶋田工業 特定建設工事共同企業体	1,722,600,000	1,382,400,000	1,408,395,600	29.02.08	29.02.21 29.03.23	29.03.23 ~ 30.02.28
	1			25,995,600			30.01.31 30.02.07	~
	2						30.02.21	~ 30.03.31
A, B棟電気設備工事	0	中電工・太陽産業 共同企業体	914,544,000	766,800,000	800,485,200	29.02.08	29.02.21 29.03.23	29.03.23 ~ 30.02.28
	1			21,816,000			29.10.18 29.11.02	~
	2			11,869,200			29.11.24 29.12.22	~
	3						30.02.20	~ 30.03.31

11 公立化構想から現在までの流れについて

- H26.07.31 学校法人東京理科大学から『山口東京理科大学の「公立大学法人化」に関する要望書』が提出される。
- H26.12.26 学校法人東京理科大学との間で『山口東京理科大学の公立法人への移管に関する基本協定書』を締結する。
- H27.07.28 公立大学法人設立認可申請書に係る議案が市議会で議決される。
- H27.08.03 公立大学法人設立認可申請書を山口県知事に提出する。
- H27.12.10 公立大学法人設立認可申請書に係る議案（変更）が市議会で議決される。
- H27.12.11 公立大学法人設立認可申請書（変更）に関する書類を山口県知事に提出する。
- H27.12.25 山口県知事から公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学設立の認可通知を受ける。
- H28.02.17 山口東京理科大学薬学部校舎建設事業に係る説明会（第1回）を開催する。
- H28.03.08 山口東京理科大学薬学部校舎建設事業に係る説明会（第2回）を開催する。
- H28.03.25 地方独立行政法人法等に基づく条例等が市議会で議決される。
- H28.04.01 山口法務局にて公立大学法人設立の登記を行い、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学を設立する。
- H28.09.28 宇部市所有の大学用地の購入に係る議案が市議会で議決される。
- H28.10.03 山口東京理科大学薬学部校舎建設事業に係る説明会（第3回）を開催する。
- H28.12.14 杭工事の請負契約の締結議案が市議会で議決される。

11 公立化構想から現在までの流れについて

- H29.02.14** A棟建築主体工事の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.02.24** B棟建築主体工事の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.03.23** A, B棟機械設備工事及びA, B棟電気設備工事の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.03.15** 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が文部科学大臣に山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部設置認可申請書を提出する。
- H29.05.30** 杭工事（変更）の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.08.29** 文部科学大臣から公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学に平成30年4月1日の薬学部設置が認可される。
- H29.09.15** A棟建築主体工事（変更）及びB棟建築主体工事（変更）の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.11.02** A, B棟電気設備工事（変更）の請負契約の締結議案が市議会で議決される。
- H29.12.22** 公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学定款の変更及びA, B棟電気設備工事（変更）の請負契約の締結についての議案が市議会で議決される。
- H30.02.07** A棟建築主体工事、B棟建築主体工事、A、B棟機械設備工事の請負契約の一部変更に関する専決処分を行う。
- H30.03.06** A棟建築主体工事（変更）、B棟建築主体工事（変更）及びA, B棟機械設備工事（変更）に関する専決処分についての議案が市議会で議決される。