

山口東京理科大学調査特別委員会審査日程


日 時 平成30年9月11日（火）
午前10時
場 所 第2委員会室

～審査内容～


- 1 議案第83号 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟建築主体工事）
請負契約の一部変更について（大学）
- 2 議案第84号 山口東京理科大学薬学部増築工事（C棟空気調和設備工
事）請負契約の一部変更について（大学）

区分		C棟建築主体工事
仕様変更	気密性の確保のため仕様の変更を行うもの (建具、観測窓、天井点検口の変更)	6,468,300
	施工業者との協議により仕様の変更を行うもの (パラペット上部スチール製笠木の設置取り止め)	▲ 1,121,600
	その他 (設備基礎数量の追加)	167,130
直接工事費計		5,513,830
その他諸経費	共通仮設費	252,005
	現場管理費	1,069,873
	一般管理費	664,292
工事価格 (A)		7,500,000
対象内価額 A×落札率(≒0.9761) ※端数処理あり		7,315,000
消費税相当額		585,200
請負工事費(追加契約額)		7,900,200

区分		C棟空気調和設備工事
仕様変更	基幹空調システム(AQC)のダクト配管ルートや送排風機仕様の変更を行うもの	3,628,000
	天井裏ダクトの断熱の追加(結露対策)	2,944,000
	大学要望によるもの (実験室の追加やアイソレータ・飼育ラック設置に伴うダクトやファンの追加)	2,452,200
	その他 (エアコン・ダクト数量や冷却塔能力の見直し)	2,205,500
直接工事費計		11,229,700
その他諸経費	共通仮設費	473,750
	現場管理費	2,295,007
	一般管理費	1,201,543
工事価格 (A)		15,200,000
対象内価額 A×落札率(≒0.9895) ※端数処理あり		15,040,000
消費税相当額		1,203,200
請負工事費(追加契約額)		16,243,200



2階平面図



1階平面図

2階平面図

大学校舎建設事業費の委託料及び工事請負費で契約した工事等の一覧表

節	細 節	契 約 件 名	請 負 業 者 名	当初契約			変更契約〔1回目〕			変更契約〔2回目〕			変更契約〔3回目〕			変更契約〔4回目〕			現 在 の 契 約 金 額
				契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	契約金額	契約日	工期	
委託料	測量調査委託料	地形測量業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	3,552,120	H28.2.17	H28.4.28	152,280	H28.4.22	H28.4.28									3,704,400	
		薬草園測量業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	1,458,000	H29.9.6	H29.10.17													1,458,000
	地質調査委託料	地質調査業務委託	株式会社宇部建設コンサルタント	6,491,880	H28.2.17	H28.4.28	1,069,200	H28.4.22	H28.4.28									7,561,080	
		土壌汚染履歴調査業務委託	中国水工株式会社山陽小野田営業所	1,944,000	H28.6.8	H28.8.10													1,944,000
	調査委託料	不動産鑑定評価業務委託 〔時点修正〕	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	43,200	H28.7.1	-													43,200
		不動産鑑定評価業務委託	一般財団法人日本不動産研究所山口支所	486,000	H28.7.1	-													486,000
	監理委託料	監理業務委託	株式会社大建設広島事務所	31,644,000	H28.12.21	H30.3.27	0	H30.3.5	H30.3.31	0	H30.3.29	H30.5.19	4,941,000	H30.5.18	H30.12.20				36,585,000
	設計委託料	基本設計・実施設計業務委託	株式会社あい設計山口支社	31,104,000	H28.2.3	H28.12.2	9,318,240	H28.11.29	H29.3.24										40,422,240
		変更申請等業務委託	株式会社あい設計山口支社	7,348,320	H29.8.8	H30.2.28													7,348,320
		変更申請等業務委託(その2)	株式会社あい設計山口支社	3,132,000	H30.1.23	H30.2.28													3,132,000
		変更申請等業務委託(その3)	株式会社あい設計山口支社	1,512,000	H30.7.20	H30.9.30													1,512,000
		外構整備設計業務委託	西部開発コンサルタント株式会社	20,520,000	H28.6.29	H29.1.20	0	H29.1.18	H29.3.10										20,520,000
	小 計				109,235,520			10,539,720			0			4,941,000			0		124,716,240
	工事請負費	植栽移植工事(その1-1工区)	有限会社高田庭園	2,764,800	H28.7.4	H28.9.7	0	H28.8.30	H28.10.14	1,146,960	H28.10.11	H28.10.14							3,911,760
		植栽移植工事(その1-2工区)	梅香園	3,466,800	H28.7.4	H28.9.7	102,600	H28.8.25	H28.9.7										3,569,400
		外構撤去・移設工事	ライフアシスト	6,426,000	H28.11.4	H29.1.11	694,440	H29.1.10	H29.1.11										7,120,440
杭工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(杭工事) 嶋田工業・ヘキムラ興業・エム・ピー・オー システム特定建設工事共同企業体	604,800,000	H28.12.14	H29.5.31	3,776,760	H29.5.30	H29.5.31										608,576,760	
グランド東進入路設置工事		植生建設株式会社	2,535,840	H28.11.22	H29.1.11	▲ 237,600	H29.1.11	H29.1.11										2,298,240	
A棟建築主体工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(A棟建築 主体工事) 嶋田工業・ヘキムラ興業特定建設 工事共同企業体	2,170,800,000	H29.2.14	H30.2.28	131,295,600	H29.9.15	H30.2.28	44,733,600	H30.2.7	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	15,562,800	H30.3.30	H30.5.19	2,362,392,000	
B棟建築主体工事		西松建設・富士産業共同企業体	1,825,200,000	H29.2.24	H30.2.28	40,875,840	H29.9.15	H30.2.28	22,214,520	H30.2.7	H30.2.28							1,888,290,360	
A、B棟機械設備工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(A、B棟 機械設備工事) 三建設工業・嶋田工業特定 建設工事共同企業体	1,382,400,000	H29.3.23	H30.2.28	25,995,600	H30.2.7	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	4,330,800	H30.3.30	H30.5.19	▲ 874,800	H30.5.15	H30.5.19	1,411,851,600	
A、B棟電気設備工事		中電工・太陽産業共同企業体	766,800,000	H29.3.23	H30.2.28	21,816,000	H29.11.2	H30.2.28	11,869,200	H29.12.22	H30.2.28	0	H30.2.20	H30.3.31	2,440,800	H30.3.30	H30.5.19	802,926,000	
C棟建築主体工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(C棟建築 主体工事) 嶋田工業・アーステクノ特定建設 工事共同企業体	242,784,000	H29.5.30	H30.2.28	0	H29.6.26	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	42,589,800	H30.3.30	H30.11.30				285,373,800	
C棟給排水衛生ガス設備工事		関野工務店株式会社	16,308,000	H29.8.10	H30.2.28	0	H30.2.21	H30.3.31	3,778,920	H30.3.28	H30.11.30							20,086,920	
C棟電気設備工事		株式会社サンコウワ	28,620,000	H29.4.27	H30.2.28	0	H30.2.23	H30.3.31	4,060,800	H30.3.29	H30.11.30							32,680,800	
C棟空調和設備工事		山口東京理科大学薬学部増築工事(C棟空調 和設備工事) 三建設工業・嶋田工業特定 建設工事共同企業体	410,400,000	H30.3.6	H30.11.30	0	H30.3.8	H30.11.30										410,400,000	
外構整備工事(1工区)		ライフアシスト	4,283,280	H29.5.23	H29.6.30	0	H29.6.21	H29.7.31	▲ 50,760	H29.7.24	H29.7.31							4,232,520	
外構整備工事(2工区)		株式会社ビクシガル	5,482,080	H29.7.10	H29.9.29	2,019,600	H29.9.26	H29.9.29											7,501,680
既設バイク置場解体工事		三共運輸株式会社	1,177,200	H29.8.4	H29.9.20	55,080	H29.9.11	H29.9.20											1,232,280
汚水処理設備工事		株式会社寿建設	77,760,000	H29.9.11	H30.2.28	0	H30.2.19	H30.3.31	0	H30.3.28	H30.11.30							77,760,000	
薬用植物園整備工事(江汐)		武田建設工業株式会社	17,371,800	H29.12.5	H30.2.28	0	H30.2.23	H30.3.14											17,371,800
附帯工事		嶋田工業株式会社	6,393,600	H30.2.20	H30.3.31	2,721,600	H30.3.29	H30.11.30	950,400	H30.4.2	H30.11.30							10,065,600	
構内整備工事		株式会社藤井建設	432,000	H30.5.25	H30.6.30	30,240	H30.5.31	H30.6.30											462,240
危険物倉庫棟建設工事	嶋田工業株式会社	93,528,000	H30.6.4	H30.11.30														93,528,000	
実験排気総合調整工事	三建設工業株式会社 中国支店	658,800	H30.6.13	H30.7.31														658,800	
小 計				7,670,392,200			229,145,760			86,703,640			46,920,600			17,128,800		8,052,291,000	